05 - PLANO DE IMPLANTACAO

Plano de implantação — loja própria e rede

Quem faz o quê, em que ordem, e qual condição libera cada etapa. Os números estão em BP-PIUMHI.md, BP-REDE.md e CENARIOS.md; o roadmap do software está em ROADMAP-12-MESES.md. Data: 2026-10-20.

Regra que atravessa o documento: cada fase tem um **gate** — uma condição verificável que libera a próxima. Gate não cumprido não é motivo para acelerar; é motivo para parar e revisar.

Fase 0 — Os 90 dias antes de comprar a máquina

Custo desta fase: cerca de **R$ 30 mil** (campanha de fundadores, honorários, deslocamentos). É o trecho mais barato e o que mais muda decisão.

Prazo	Ação	Responsável	Por que decide
7 dias	Baixar a planilha "Frota por Município e Tipo" no portal do Ministério dos Transportes e confirmar Piumhi	Antonio	É o denominador do plano inteiro; hoje vem de uma reportagem
7 dias	**Registrar a marca no INPI (classes 35 e 37) em nome da PJ 1**	Antonio + agente de PI	Antes de qualquer conversa com investidor. Sem isso, vender quota da operação é vender quota da rede
7 dias	Busca de anterioridade no INPI (há uma "Fast Wash" operando)	Agente de PI	Pode obrigar troca de nome antes da primeira fachada
7 dias	Parecer do contador: Anexo III ou V do Simples, CNAE e tratamento do pró-labore	Contador	Vale R$ 47 mil/ano; no Anexo V o projeto cai abaixo da TMA
15 dias	CEMIG: tensão entregue no ponto e prazo de aumento de carga	Antonio	Define 220 V ou 380 V no pedido da máquina
15 dias	SAAE Piumhi: tarifa comercial de água e esgoto	Antonio	Linha de custo variável, todo mês, para sempre
15 dias	Prefeitura: licença ambiental e exigência de caixa separadora	Antonio	Pode mudar a obra civil inteira
15 dias	Grupo MF e Covre: têm modelo sem escova? É credenciado no BNDES? Preço?	Antonio	Abaixo de R$ 134 mil muda a decisão da máquina
15 dias	Cooperativa de crédito: proposta de R$ 120 mil, 60 meses, 6–12 de carência	Antonio	Só se a opção for o arranjo com dívida (CENARIOS.md §1.1)
30 dias	Três orçamentos locais de obra civil, elétrica e caixa separadora	Antonio	Valida ou derruba os R$ 328 mil de capex
30 dias	Negociar o aluguel do terreno: 10 anos, **opção de compra com preço travado**, indenização de benfeitoria, **autorização expressa de sublocação**	Antonio + advogado	Protege R$ 142 mil de benfeitoria e habilita a estrutura da rede depois
30 dias	Ligar para o distribuidor brasileiro do fabricante	Antonio	Números reais de operação no Brasil, com a mesma máquina
30 dias	**Site no ar + campanha dos 80 fundadores**	Claude (deploy) / Antonio (campanha)	Transforma a premissa de demanda em evidência **e** levanta R$ 69,5 mil
45 dias	Acordo de quotistas e contrato de licença PJ 1 → PJ 2	Advogado	Declarado na entrada é legítimo; combinado depois é contestável
60 dias	Fechar o fornecedor: 60 Hz, tensão, Modbus, kit de peças, garantia, Incoterm	Antonio	Destrava a obra e o cronograma

Prazo	Ação	Responsável	Por que decide
90 dias	Constituir a PJ 1 (franqueadora) e a PJ 2 (operação)	Contador + advogado	Para contratar, faturar e emitir nota

Gate da Fase 0 → Fase 1

Quatro condições, todas verificáveis:

1. **50 ou mais reservas de fundador** confirmadas (meta: 80).
2. **Frota de Piumhi confirmada** na tabela do Senatran.
3. **Parecer do contador** indicando Anexo III, ou o modelo rerrodado no Anexo V e ainda acima da TMA.
4. **Orçamento de obra dentro de R$ 360 mil** de capex total.

Menos de 50 reservas → **não compre a máquina.** Revise preço, oferta ou praça. O capital grande ainda não saiu, e é exatamente para isso que a Fase 0 existe.

Fase 1 — A loja própria de Piumhi

Capital: **R$ 376 mil** (100% equity) ou **R$ 278 mil** (com dívida de R$ 120 mil). Divisão do equity em CENARIOS.md §2.

Mês	Marco	Responsável	Depende de
1	Pedido da máquina assinado, 30% pago	Antonio	Gate da Fase 0
1	Contrato de locação assinado; projeto arquitetônico contratado	Antonio	Negociação da Fase 0
1–2	Protocolo de licenciamento ambiental e alvará	Antonio	Projeto
2	Entrada de energia: pedido de aumento de carga na CEMIG	Antonio	Tensão confirmada
2–4	Obra civil: pátio, baia, piso com caimento, caixa separadora	Empreiteiro	Alvará
3	Instalação elétrica, quadro, ART, laudo NR-12	Eletricista + eng. mecânico	Obra
3–4	Máquina embarcada, desembaraçada e transportada	Despachante	70% pago contra BL
4	Totem de pagamento, câmera de placa, CFTV, rede	Integrador	Obra e energia
4	Montagem e comissionamento da máquina com o técnico do fabricante	Fabricante	Tudo acima
4	Contratação e treinamento do atendente	Antonio	—
4	**Dimensionar pátio e entrada de energia para DUAS máquinas**	Projeto	Decisão de projeto, custa pouco agora
5	Inauguração. Fundadores ativados; cobrança recorrente rodando	Antonio	Comissionamento
5–8	Rampa: meta de 300 assinantes no mês 8	Antonio	Marketing local
6	Boxes de alta pressão e aspiradores instalados, pagos pelo caixa	Antonio	Caixa positivo
9–12	Rampa: meta de 450+ no mês 12	Antonio	—
12	**Fechamento do ano com número auditável**	Contador	—

O que medir desde o primeiro dia

Sem isso a Fase 2 não tem base, e o número que falta é sempre o mais importante:

- assinantes ativos, por plano
- **cancelamentos por mês** (churn) — o número que mais mata assinatura
- lavagens por dia, e **lavagens por assinante do plano Ilimitada** (a premissa mais frágil)
- consumo real de água (m³) e energia (kWh) por lavagem

- horas de gente por semana na operação — define se o franqueado precisa de gerente
- custo por lead e por assinante adquirido
- tempo de máquina parada

As três travas do plano Ilimitada — antes da primeira venda

1. Uso justo em contrato: 1 lavagem por veículo por dia, teto de 12 por mês.
2. Uma placa, um plano: a câmera liga a lavagem ao veículo cadastrado.
3. Prazo na trava de preço do fundador: 24 ou 36 meses, não "para sempre".

Mudar qualquer uma depois de vender é quebra de promessa.

Gate da Fase 1 → Fase 2

Condição	Mínimo
Assinantes ativos no mês 12	**~400**
Churn mensal	abaixo de 5%
Lavagens/mês por assinante Ilimitada	**abaixo de 8**
EBITDA dos últimos 3 meses	positivo e consistente
Doze meses de demonstrativo contábil	fechados

Abaixo de 400 assinantes a Fase 2 **não começa** — e não começar não é fracasso: é a loja própria rodando com 34% de TIR enquanto a tese de rede espera dados melhores.

Fase 2 — A rede

Nenhuma linha desta fase acontece antes do gate da Fase 1. Formatar franquia custa COF, manual, software e equipe de campo: centenas de milhares que não voltam se a premissa estiver errada.

Mês	Marco	Responsável
13	PJ 1 (franqueadora) ativada; a unidade passa a pagar royalty como qualquer franqueado	Contador
13–15	Conversar com 3 investidores imobiliários locais sobre build-to-suit na 2ª praça	Antonio
14–16	Manual de operação e manual de implantação, escritos a partir do que Piumhi aprendeu	Antonio
15	**COF** com advogado especializado, sobre o balanço real da franqueadora	Advogado
15–17	Software de rede: painel multiunidade, cobrança, indicadores comparáveis	Claude
16	Definição do perfil do franqueado: **operador, nunca investidor ausente**	Antonio
18	**Primeira franquia vendida — nunca antes**	Antonio
18–24	2ª e 3ª unidades em operação; ajuste do manual com o que elas ensinarem	—

A estrutura do ponto comercial, decidida

Das quatro avaliadas (CENARIOS.md §3), a recomendação é **build-to-suit com investidor imobiliário local**: ele compra o terreno e constrói no projeto padrão, em contrato de 10 a 15 anos, **com a locação em nome da franqueadora** e sublocação ao franqueado.

- O investidor local faz ~11,6% a.a. nominal com inquilino de prazo longo — bom negócio para o hurdle dele.
- A franqueadora fica com **capital zero no imóvel** e o ponto sob contrato: franqueado que sai não leva a praça.
- O franqueado entra com **R$ 310 mil** em vez de R$ 504 mil, e faz 27,3% em vez de 13,3%.

Comprar o imóvel com capital da franqueadora está descartado: 15,6% sobre R$ 32,5 milhões contra 42,6% sobre R$ 653 mil (ADR-011). O **over no aluguel** (modelo McDonald's) volta à mesa se alguma praça provar receita madura acima de **R$ 64 mil/mês**.

Gate da Fase 2 → expansão

Condição	Antes de vender a 4ª franquia
Unidades franqueadas com 6+ meses	3
EBITDA médio delas	dentro de 15% do projetado
Churn médio da rede	abaixo de 6%
Nenhuma unidade em recuperação ou litígio	—

As duas empresas

PJ	Papel	Dono
PJ 1 — Franqueadora	Marcas, software, licenciamento, royalty e taxa de tecnologia. É o balanço dela que vai para a COF	**100% Antonio**
PJ 2 — Operação Piumhi	A loja. Do mês 13 em diante paga royalty como qualquer franqueado	Antonio + investidores
PJ 3 (só se houver compra de imóvel)	Holding patrimonial, aluga a mercado, resultado separado	a definir

A separação é exigência legal (a COF pede o balanço da franqueadora) e proteção patrimonial (risco cruzado). **A marca na PJ 1 antes de qualquer assinatura de investidor** é a cláusula mais valiosa do projeto.

O que pode atrasar tudo, em ordem de probabilidade

Risco de prazo	Efeito	Mitigação
Licenciamento ambiental	30 a 90 dias	Protocolar no mês 1, antes da obra
Aumento de carga na CEMIG	30 a 60 dias	Pedir no mês 2, com projeto pronto
Desembaraço da máquina no porto	15 a 45 dias	Despachante contratado antes do embarque
Máquina em 50 Hz ou tensão errada	**meses**	60 Hz e tensão por escrito no pedido — o erro clássico
Obra civil	30 dias de folga	Contrato com multa por atraso
Câmbio entre pedido e pagamento final	R$ 10 a 20 mil	Travar câmbio ou orçar a R$ 5,60

O cronograma da Fase 1 tem **inauguração no mês 5** e já embute folga. Prometer mês 3 a investidor é como se perde credibilidade na primeira reunião de acompanhamento.